

INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO A LOS PROYECTOS PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2021



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2021

| No. | PROYECTOS | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| 1 | Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco, (CAF). Este proyecto es de Tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 64 viviendas de bajo costo de 40m2 de construcción, bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de lavado y los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde. Está ubicado en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco. La población objetivo son 64 familias de ingresos bajos que por su condición económica requieren de una especial atención y también aquellas que habitan en zonas vulnerables, ser damnificadas de fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser reubicadas. En este proyecto intervienen el INVI, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las Empresas que ejecutarán la obra como contratistas. La inversión ejecutada en el período Julio-Septiembre fue de RD\$0.00, queda pendiente la cubicación de cierre y el pago de vicios ocultos. El proyecto cuenta con un avance físico de 100% .EN PROCESO DE CUBICACION DE CIERRE. | | | | |
| 2 | Construcción de 76 Viviendas en la Provincia San Cristóbal. Este proyecto es de tipología capital fijo. Consiste en la construcción de 78 apartamentos, de 65M2 dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos, que no poseen vivienda propia, residentes en el municipio de San Cristóbal, provincia San Cristóbal. La inversión ejecutada en el periodo Julio-Septiembre fue de RD\$18,611,758.35 y cuenta con un avance físico de 32.00%. | | | | |
| 3 | Construcción de 56 Viviendas Santo Domingo Norte, Provincia Santos Domingo. Este proyecto es de tipología capital fijo. Consiste en la construcción de 56 apartamentos, de 65M2 dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos, que no poseen vivienda propia, a residentes en Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo. La inversión ejecutada en el período Julio-Septiembre fue de RD\$14,144,631.38 y cuenta con un avance físico de 100%. | | | | |
| 4 | Construcción de 42 apartamento de 65 m2 y sus servicios en Villa Esperanza las Matas de Santa Cruz, en la provincia Montecristi. La inversión ejecutada en el período Julio-Septiembre fue de RD\$5,819,939.08 y cuenta con un avance físico de 82.00%. | | | | |
| 5 | Construcción de 96 Viviendas en el Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor, (CAF). Este proyecto es de Tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 96 viviendas de bajo costo de 40m2 de construcción, bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de lavado y los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde. Está ubicado en el Municipio Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor. La población objetivo son 96 familias de ingresos bajos que por su condición económica requieren de una especial atención y también aquellas que habitan en zonas vulnerables, ser damnificadas de fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser reubicadas. En este proyecto intervienen el INVI, La Corporación Andina de Fomento (CAF) y las Empresas que ejecutaran la obra como contratista. La inversión ejecutada en el período Julio-Septiembre fue de RD\$0.00, y cuenta con un avance físico de 77%. EN PROCESO DE RESCINDIR CONTRATO | | | | |
| 6 | DOMINICANA SE RECONSTRUYE. Consiste en la reparación de viviendas a nivel nacional. Consta de 42 lotes distribuidos en toda la geografía Nacional. La inversión ejecutada en el período Julio-Septiembre fue de RD\$ 653,117,275.38 con un avance de 3,629 viviendas reparadas y 45 viviendas nuevas en este trimestre. A la fecha se han reparado 11,190 viviendas y se han construido 60 viviendas. | | | | |
| 7 | Construcción de 80 Viviendas en la Provincia Santiago Rodríguez. Este proyecto es de tipología capital fijo. Consiste en la construcción de 80 apartamentos, de 65M2 dotadas de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos, que no poseen vivienda propia, residentes en el municipio Santiago Rodríguez, provincia Santiago Rodríguez. La inversión ejecutada en el período Julio-Septiembre fue de RD\$7,044,719.14 y cuenta con un avance físico de 83.00%. | | | | |



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

| 8 | Construcción de 2 edificios de 3 niveles y 6 apartamentos Provincia Espaillat. Este proyecto consiste en la construcción de 6 viviendas tipo apartamentos de 56 m2, tipo I con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos y peatonales. La población objetivo son 6 familias de ingresos bajos residentes en esta localidad. La inversión ejecutada en el período Julio-Septiembre fue de RD\$1,686,994.63, y cuenta con un avance físico de 68.00% |
|----|--|
| 9 | Construcción de 44 Viviendas Unifamiliares en La Guásuma, Provincia Samaná. Este proyecto consiste proveer de servicios básicos a una comunidad de 44 viviendas. Estos servicios incluyen tuberías eléctricas y sanitarias, reactor y cisterna. Está ubicado en la Provincia Samaná. La población objetivo son familia de ingresos bajos residentes es esta localidad. La inversión ejecutada en el período Julio-Septiembre fue de RD\$0.00, y cuenta con un avance físico de 85.00.% en viviendas. Este proyecto incluye la construcción de una Capilla, la cual tiene un 28% de avance físico. |
| 10 | Lote 1, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias Monte Plata y San Pedro de Macorís. Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución, consiste en la construcción de 22 viviendas de 44 m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas. Están localizadas en las provincias Monte Plata y San Pedro de Macorís. Dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el período Julio-Septiembre fue de RD\$0.00, y cuenta con un avance físico de 100.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 40% en los mejoramientos. SE RESCINDIO EL CONTRATO. |
| 11 | Lote 2, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias San Pedro de Macorís y Hato Mayor. Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución, consiste en la construcción de 22 viviendas de 44 m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas. Están localizadas en las provincias San Pedro de Macorís y Hato Mayor. Dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades La inversión ejecutada en el período Julio-Septiembre fue de RD\$0.00, y cuenta con un avance físico de 68.18% en la construcción de las viviendas nuevas y un 15.39% en los mejoramientos. SE RESCINDIO EL CONTRATO. |
| 12 | Lote 3, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias Hato Mayor Puerto Plata y el Seibo. Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución, consiste en la construcción de 22 viviendas de 44 m2 y un mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 de viviendas, localizadas en las provincias de Hato Mayor, Puerto plata y el Seibo. Dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el Abril-Junio fue de RD\$0.00, y cuenta con un avance físico de 92.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 4% en los mejoramientos. SE RESCINDIO EL CONTRATO. |
| 13 | Lote 6, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias Sánchez Ramírez, Duarte y Puerto Plata. Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución, consiste en la construcción de 22 viviendas de 44m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas, localizadas en las provincias de Sánchez Ramírez, Duarte y Puerto Plata. Dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el período Julio-Septiembre fue de RD\$0.00, y cuenta con un avance físico de 86.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 19% en los mejoramientos. SE RESCINDIO EL CONTRATO. |
| 14 | Lote 7, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias Duarte y Espaillat. Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución, consiste en la construcción de 22 viviendas de 44m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas, localizadas en las provincias Espaillat. Dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el período Julio-Septiembre fue de RD\$0.00, y cuenta con un avance físico de 77.27% en la construcción de las viviendas nuevas y un 8.97% en los mejoramientos. EN PROCESO DE RESCINDIR CONTRATO. |
| 15 | Lote 8, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en la Provincia Santo Domingo. Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución, consiste en la construcción de 22 viviendas de 44m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas, localizadas en el Gran Santo Domingo. Dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esa localidad. La inversión ejecutada en el período Julio-Septiembre fue de RD\$0.00, y cuenta con un avance físico de 68.18% en la construcción de las viviendas nuevas y un 6.41% en los mejoramientos. SE RESCINDIO EL CONTRATO. |
| 16 | Lote 9, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias La Vega, María Trinidad Sánchez y Monseñor Nouel. Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución, consiste en la construcción de 22 viviendas de 44m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas, localizadas en las provincias la Vega, María Trinidad Sánchez y Monseñor Nouel. Dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el período Julio-Septiembre fue de RD\$1,700,680.89, y cuenta con un avance físico de 59.09% en la construcción de las viviendas nuevas y un 25.64% en los mejoramientos. |
| 17 | Lote 10, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias Samaná y Espaillat. Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución, consiste en la construcción de 22 viviendas de 44m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas, localizadas en las provincias Samaná y Espaillat. Dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el período Julio-Septiembre fue de RD\$3,816,780.33 y cuenta con un avance físico de 100% en la construcción de las viviendas nuevas y un 53.85% en los mejoramientos. |
| 18 | Lote 11, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias Azua y San Cristóbal. Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución, consiste en la construcción de 22 viviendas de 44m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas, localizadas en las provincias Azua y San Cristóbal. Dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el período Abril-Junio fue de RD\$0.00, y cuenta con un avance físico de 82.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 5.13% en los mejoramientos. PROCESO DE RESCINDIR CONTRATO. |



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

| 19 | Lote 12, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias Santo Domingo, Azua, Barahona, Independencia, San Juan y Elías Piña. Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución, consiste en la construcción de 22 viviendas de 44 m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas, localizadas en las provincias Santo Domingo, Azua, Barahona, Independencia, San Juan de la Maguana y Elías Piña. Dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el período Julio-Septiembre fue de RD\$0.00, y cuenta con un avance físico de 50.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 0.00% en los mejoramientos. En este lote se rescindió el contrato. SE RESCINDIO EL CONTRATO. |
|----|--|
| 20 | Lote 13, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en la Provincia Santo Domingo. Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución consiste, en la construcción de 22 viviendas de 44m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas, localizadas en Santo Domingo. Dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esa localidad. La inversión ejecutada en el período Julio-Septiembre fue de RD\$0.00, y cuenta con un avance físico de 73.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 35.90% en los mejoramientos SE RESCINDIO EL CONTRATO. |
| 21 | Lote 14, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en la Provincia Santo Domingo. Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución, consiste en la construcción de 22 viviendas de 44 m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 de viviendas, localizadas en Santo Domingo. Dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esa localidad. La inversión ejecutada en el periodo Julio-Septiembre fue de RD\$0.00, y cuenta con un avance físico de 63.64% en la construcción de las viviendas nuevas y un 21.79% en los mejoramientos. |
| 22 | Lote 15, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en la Provincia Santo Domingo, Independencia y Elías Piña. Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución, consiste en la construcción de 22 viviendas de 44m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas, localizadas en las provincias Santo Domingo, Independencia y Elías Piña. Dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el periodo Julio-Septiembre fue de RD\$6,863,190.17 y cuenta con un avance físico de 100.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 100% en los mejoramientos. PAGO CORRESPONDIENTE A CUBICACION DE CIERRE. |
| | Este proyecto consiste en la ejecución de 80 viviendas, el cual se construye en dos localidades en la provincia San Pedro de Macorís. |
| | 1- Construcción de 40 viviendas en Los Llanos, provincia San Pedro de Macorís: Este proyecto es de tipología capital fijo. Consiste en la construcción de 40 apartamentos de 65 m2, dotados de los servicios básicos e infraestructura, dirigidos a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos, que no poseen vivienda propia, residentes en el municipio Los Llanos, provincia San Pedro de Macorís. Cuenta con un avance físico de 48.88%. |
| 23 | 2- Construcción de 40 viviendas en el municipio Ramón Santana, Provincia San Pedro de Macorís. Este proyecto es de tipología capital fijo. Consiste en la construcción de 40 apartamentos de 65 m2, dotados de los servicios básicos e infraestructura, dirigidos a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia, y son residentes en el municipio Ramón Santana, provincia San Pedro de Macorís. Este proyecto cuenta con un avance físico de 11.20%. |
| | Entre ambos proyectos, la inversión ejecutada en el período Julio-Septiembre fue de RD\$7,966,776.35. |
| | Programa de cambio de Pisos de Tierra Por Pisos de Cemento en la Región El Valle y otras provincias en la Región Sur. |
| 24 | El proyevto consiste en el cambio de pisos de tierra por pisos de cemento en las priovincias Azua, San José de Ocoa, Elias Piña y Peravia. La inversión ejecutada en el periodo Julio-Septiembre fue de RD\$25,418,075.98 y cuenta con un avance físico de 14.42%. Se han ejecutado 9,917.25m2 de pisos, para un total de 275 viviendas intervenidas. |
| | Programa de cambio de Pisos de Tierra Por Pisos de Cemento en la Región Enriquillo. |
| 25 | El proyevto consiste en el cambio de pisos de tierra por pisos de cemento en las priovincias Bahoruco, Barahona, Pedernales e Independecia. La inversión ejecutada en el periodo Julio-Septiembre fue de RD\$25,745,076.78 y cuenta con un avance físico de 23.74%. Se han ejecutado 21,231.17m2 de pisos, para un total de 500 viviendas intervenidas. |
| | Construcción de Viviendas Sociales y Mejoramiento de Vieiendas en la Región Sur. |
| 26 | El proyevto consiste en la construcción y mejoramientos de Viviendas en las priovincias Bahoruco, San José De Ocoa Elías Piña y San Juan. La inversión ejecutada en el periodo Julio-Septiembre fue de RD\$23,982,931.60 y cuenta con un avance físico de 00.00%. SOLO SE HA PAGADO EL AVANCE INICIAL. |



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

INVI

Programa de cambio de Pisos de Tierra Por Pisos de Cemento en las Provincias San Juan y Elías Piña.

El proyevto consiste en el cambio de pisos de tierra por pisos de cemento en las provincias San Juan y Elías Piña. La inversión ejecutada en el periodo Julio-Septiembre fue de RD\$32,799,633.25 y cuenta con un avance físico de 6.83%. Se han ejecutado 7,790.99m2 de pisos, para un total de 208 viviendas intervenidas.

Construyendo Esperanza Paso a Paso: Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento a Familias Dominicanas. Habitat Para la Humanidad.

El proyevto consiste en el cambio de pisos de tierra por pisos de cemento en la priovincias San Juan. La inversión ejecutada en el periodo Julio-Septiembre fue de RD\$15,779,255.18 y cuenta con un avance físico de 91.48%. Se han realizado 33,800m2 de pisos, para un total de 949 viviendas intervenidas.

INVI Villa Gonzalez, provincia Santiago

El proyevto consiste en la construcción de calles, aceras, y rehabilitación del sistema de agua potable. La inversión ejecutada en el periodo Julio-Septiembre fue de RD\$1,573,718.81, y cuenta con un avance físico de 100%.



Digitally signed by JOSE ERNESTO DIEGUEZ ACTA Date: 2021.10.08 12:13:26

-04'00'

ING. JOSE DIEGUEZ

Director de Planificación y Desarrollo

COBIENO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAD Y EDIFICACIONES

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME DE PRESUPUESTO SOBRE PROYECTOS SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCION AÑO 2021

JULIO -SEPTIEMBRE 2021

TERCER TRIMESTRE

| CODIGO SNIP | PROGRAMAS | JULIO | AGOSTO | SEPTIMEBRE | TOTAL TRIMESTRE | | |
|------------------|---|------------------|-----------------|----------------|------------------|--|--|
| VIVIENDAS NUEVAS | | | | | | | |
| 13894 | INVI-VILLA ESPERANZA, SANTIAGO RODRIGUEZ, PROV. SANTIAGO RODRIGUEZ | - | 5,145,081.82 | - | 5,145,081.82 | | |
| 13879 | VILLA ESPERANZA, SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO NORTE | 18,427,232.44 | 3,727,278.94 | 2,813,730.34 | 24,968,241.72 | | |
| 13659 | VILLA PROGRESO LOS RIOS | - | - | - | - | | |
| 16669 | VILLA PROGRESO MICHES | 1 | (15,419,163.26) | 9,778,263.80 | (5,640,899.46) | | |
| 13890 | INVI-VILLA ESPERANZA SAN CRISTOBAL | 1 | 8,634,666.49 | 4,950,772.47 | 13,585,438.96 | | |
| 13896 | INVI PUERTO PLATA | 1 | | - | - | | |
| 13880 | VILLA ESPERANZA, GUAYUBIN, PROV. MONTECRISTI | 1 | | 4,249,968.39 | 4,249,968.39 | | |
| 13896 | INVI-VILLA ESPERANZA GUALETE, PROV. PUERTO PLATA | 1 | - | - | - | | |
| 13896 | INVI -VILLA ESPERANZA LA GUASUMA, PROV. SAMANA | 1 | - | - | - | | |
| 13896 | INVI-VILLA ESPERANZA LA LAGUNA, PROV. ESPAILLAT | - | - | 1,231,312.97 | 1,231,312.97 | | |
| 13892 | INVI-VILLA ESPERANZA SAN PEDRO DE MACORIS, PROV. SAN PEDRO DE MACORIS | - | 5,815,042.56 | - | 5,815,042.56 | | |
| | INVI-VILLA ESPERANZA CASTAÑUELA | | | 12,787,560.64 | 12,787,560.64 | | |
| 13869 | COSTRUCCION DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MONTE PLATA (COMPRA DE TERRENO SEGÚN DECRETO NO.723-02, PROYECTO HATO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE) | - | - | - | - | | |
| | OBRA PROYECTO HATO NUEVO | 978,776,172.22 | - | - | 978,776,172.22 | | |
| 14146 | CONSTRUCCION DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LAS YAYAS DE VIAJAMA, PROVINCIA AZUA (COMPRA DE TERRENOS PROYECTO CIUDAD MODELO, SANTO DOMINGO NORTE). | - | - | - | - | | |
| | OBRA PROYECTO CIUDAD MODELO | 835,399,970.27 | - | - | 835,399,970.27 | | |
| 14147 | CONSTRUCCION DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA (COMPRA DE TERRENOS PROYECTO SAN LUIS, SANTO DOMINGO ESTE). | - | - | - | - | | |
| | OBRA PROYECTO SAN LUIS | 1,042,251,550.67 | - | | 1,042,251,550.67 | | |
| 14148 | CONSTRUCCION DE 80 VIVIENDAS EN SANCHEZ RAMIREZ, MUNICIPIO COTUI. (ADQ. DE TERRENOS SEGÚN DECRETO 182-21 UBICADOS EN SANTIAGO PROYECTOS LOS SALADOS 2021) | 73,862,649.00 | - | - | 73,862,649.00 | | |
| | OBRA PROYECTO LOS SALADOS | 377,749,573.37 | - | | 377,749,573.37 | | |
| | PROYECTO LA BARRANQUITA, SANTIAGO | - | - | - | - | | |
| 14603 | OBRA PROYECTO BARRANQUITA | 137,370,521.24 | - | - | 137,370,521.24 | | |
| | PROYECTO SANTO DOMINGO - CIRCUNVALACION DECRETO 182-21 | - | - | 216,430,975.88 | 216,430,975.88 | | |
| | OBRAS CIRCUNVALACION | - | - | - | - | | |
| | SUB - TOTAL | 3,463,837,669.21 | 7,902,906.55 | 252,242,584.49 | 3,723,983,160.25 | | |

MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAD Y EDIFICACIONES

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO



INFORME DE PRESUPUESTO SOBRE PROYECTOS SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCION AÑO 2021

JULIO -SEPTIEMBRE 2021

TERCER TRIMESTRE

| CODIGO SNIP | PROGRAMAS | JULIO | AGOSTO | SEPTIMEBRE | TOTAL TRIMESTRE | | | |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------------------|--|--|--|
| INVI CORPORACION ANDINA | | | | | | | | |
| 13722 | VILLA PROGRESO EL DURO PROV. MONTECRISTI | - | - | - | - | | | |
| 13714 | VILLA PROGRESO NIZAO, PROV. PERAVIA | - | - | - | - | | | |
| | INVI-VILLA GONZALEZ Y INVI-SANTIAGO | 2,119,591.47 | - | 1,681,607.01 | 3,801,198.48 | | | |
| | SUB - TOTAL CAF | 2,119,591.47 | | 1,681,607.01 | 3,801,198.48 | | | |
| | SUB - TOTAL VIVIENDAS NUEVAS | 3,465,957,260.68 | 7,902,906.55 | 253,924,191.50 | 3,727,784,358.73 | | | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | | | | | | | | |
| 14028 | DOMINICANA SE RECONSTRUYE: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REP. DOM. | 206,565,055.07 | 187,201,670.03 | 131,079,706.69 | 524,846,431.79 | | | |
| | SUB - TOTAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE | 206,565,055.07 | 187,201,670.03 | 131,079,706.69 | 524,846,431.79 | | | |
| 14028 | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS REGION ESTE | - | - | - | - | | | |
| 14028 | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS REGION NORTE | 1,241,686.46 | 2,786,674.74 | - | 4,028,361.20 | | | |
| 14028 | CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS REGION SUR | - | - | 6,383,531.27 | 6,383,531.27 | | | |
| 14028 | CONTRUCCION DE VIVINEDAS SOCIALES Y MEJORAMIENTOS EN LA REGION SUR (LOTES 2021) | - | 17,987,198.70 | 5,995,732.90 | 23,982,931.60 | | | |
| 14028 | CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA INSTITUCION (INVI) Y LA FUNDACION PADRE ROGELIO CRUZ | 3,333,333.33 | - | - | 3,333,333.33 | | | |
| 14028 | HABITAT FOR HUMANITY (MEJ.) | 1 | 16,621,803.14 | 4,924,262.72 | 21,546,065.86 | | | |
| 14028 | ACCION RAPIDA | 22,232,782.96 | 7,771,255.89 | 6,004,847.94 | 36,008,886.79 | | | |
| | SUB - TOTAL | 26,807,802.75 | 45,166,932.47 | 23,308,374.83 | 95,283,110.05 | | | |
| | SUB - TOTAL DOMINICANA SE RECONSTRUYE | 233,372,857.82 | 232,368,602.50 | 154,388,081.52 | 620,129,541.84 | | | |
| CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO | | | | | | | | |
| 14025 | CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN EL MUNICIPIO EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR | - | 19,798,707.33 | 3,991,358.57 | 23,790,065.90 | | | |
| 14025 | CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN Y ELIAS PIÑA | - | 30,231,882.82 | 2,567,750.44 | 32,799,633.26 | | | |
| | CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO EN EL MUNICIPIO ENRIQUILLO, PROVINCIA BARAHONA | - | 25,745,076.77 | 4,752,714.30 | 30,497,791.07 | | | |
| 14025 | FROVINCIA BARAHONA | | | | | | | |
| 14025 | SUB - TOTAL DE CAMBIO DE PISOS | 0.00 | 75,775,666.92 | 11,311,823.31 | 87,087,490.23 | | | |
| 14025 | | _ | 75,775,666.92 | 11,311,823.31 | 87,087,490.23 | | | |
| 14025 | SUB - TOTAL DE CAMBIO DE PISOS | _ | 75,775,666.92 | 11,311,823.31 | 87,087,490.23 | | | |
| | SUB - TOTAL DE CAMBIO DE PISOS SUSTITICION DE CARBON | _ | 75,775,666.92 | 11,311,823.31 | 87,087,490.23 - 0.00 | | | |



Digitally signed by JOSE ERNESTO DIEGUEZ ACTA Date: 2021.10.08 12:19:19 -04'00'