



INSTITUTO NACIONAL
DE LA VIVIENDA

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS
PERIODO ABRIL – JUNIO 2021**

JULIO 2021

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS

TRIMESTRE ABRIL – JUNIO 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA: Construcción de Viviendas Nuevas

El Programa de Construcción de Viviendas Nuevas tiene como objetivo el facilitar el acceso a viviendas dignas y adecuadas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con apropiada gestión de riesgos. Las viviendas construidas bajo este programa van dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos que no poseen vivienda propia, ya que su condición económica no les permiten pueden adquirir una vivienda en el sector privado. También están las familias que perdieron sus hogares a causa de fenómenos naturales y necesitan ser reubicadas.

Durante el trimestre abril-junio del año 2021 dentro este programa se terminaron dos **(2)** proyectos. Estos fueron Los Rios, en la provincia Bahoruco, con sesenta y cuatro apartamentos **(64)**, y Santo Domingo Norte con cincuenta y seis apartamentos **(56)**, sumando ambos proyectos ciento veinte **(120)** unidades habitacionales. Otros tres **(3)** proyectos se encuentran en ejecución con unas ciento cincuenta y seis **(156)** viviendas; estos son: INVI- Santiago Rodríguez, INVI- Villa Esperanza San Cristóbal e INVI- Puerto Plata. Además, recibieron pagos dos **(2)** proyectos terminados en años anteriores; estos proyectos fueron INVI-Villa Progreso Nizao, Provincia Peravia y Villa Progreso Miches, Provincia El Seibo. Así mismo, fue ejecutada la compra de terrenos para los proyectos del programa Mi Vivienda en Hato Nuevo (Santo Domingo Oeste), Ciudad Modelo (Santo Domingo Norte), San Luis (Santo Domingo Este), y Los Salados en la provincia Santiago. La inversión realizada en el período descrito fue de **RDS 643,268,664.02.**



ING. JOSÉ DIÉGUEZ

Director de Planificación y Desarrollo



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA: Mejoramiento de Viviendas

Este Programa consiste en el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas las cuales son intervenidas por componentes, como son: techo, paredes, piso, puertas, ventanas, pintura o la ampliación de alguna habitación, así como la reconstrucción total de la vivienda realizada en el mismo lugar donde se encontraba originalmente. El objetivo de este programa es elevar las condiciones de vida a las familias de ingresos mínimos y en extrema pobreza en el país.

Para el trimestre abril-junio del presente año, dentro de este programa de mejoramiento denominado “Dominicana Se Reconstruye” fueron reparadas cinco mil ciento cuatro **(5,104)** viviendas, y diez **(10)** viviendas construidas nuevas. Además dentro de la Unidad de Acción Rápida cuya misión es dar una respuesta inmediata a las necesidades habitacionales de la población más vulnerable fueron construidas completas treinta y cuatro **(34)** viviendas, dos **(2)** reconstruidas y doce **(12)** reparadas para un total de cuarenta y siete viviendas **(47)**. El total general de viviendas intervenidas dentro del período señalado fueron cinco mil ciento sesenta y una **(5,161)** viviendas. Estas viviendas benefician a igual número de familias de ingresos mínimos, favoreciendo directamente a dieciséis mil trecientos sesenta y uno **(16,360)** personas. La inversión total ejecutada en este período fue de **RD\$ 545,236,763.14**.



ING. JOSÉ DIÉGUEZ
Director de Planificación y Desarrollo



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
INVI
Santo Domingo, R.D.

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA: Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento

Este programa es una modalidad dentro del de Mejoramiento de Viviendas, que consiste en el cambio de piso de tierra por piso de cemento de las viviendas intervenidas. La población objetivo a ser beneficiada mediante este programa es aquella que se encuentra en condiciones de extrema pobreza.

El programa de cambio de pisos de tierra por pisos de cemento completó la fase de las firmas contractuales con todos los contratistas, que fueron escogidos en el sorteo de obra realizado en fecha 21 de mayo en la provincia de San JUAN, Para todas las provincias de la región sur del país, en el cuál se impactarán 5,643 viviendas divididas en las provincias Azua, San José de Ocoa, Peravia, Bahoruco, Barahona, Pedernales, Elías Piña y San Juan.

Para el trimestre abril-junio del año 2021 no se presentó avance en la implementación del programa Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento. La inversión ejecutada fue de **RD\$0.00**



ING. JOSÉ DIÉGUEZ

Director de Planificación y Desarrollo



INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA: Instalación de Unidades de Servicios Sanitarios

Este programa consiste en el mejoramiento de la vivienda a través de la instalación de unidades de servicio sanitario, para aquellas familias que carecen de este servicio básico. La población objetivo a ser beneficiada es aquella que se encuentra en el segmento población de ingresos mínimos.

Para el trimestre abril-junio del presente año, no se presentó avance en la implementación del programa Unidades de Servicios Sanitarios Instalados. La inversión ejecutada fue de **RD\$0.00**



ING. JOSÉ DIÉGUEZ

Director de Planificación y Desarrollo




INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS

TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA: Sustitución de Carbón y Leña por Estufa y Gas

Este programa consiste en el mejoramiento de la vivienda a través de la sustitución de uso de carbón y leña por estufas y tanques de gas, facilitando el acceso al uso de este combustible para cocinar. La población objetivo a ser beneficiada con este programa es aquella que se encuentra en condiciones de extrema pobreza.

Para el trimestre abril-junio del presente año fue realizado un pago correspondiente a compromisos de la gestión anterior dentro de la implementación del programa Sustitución de Carbón y Leña por Estufa y Gas. La inversión ejecutada fue de **RD\$8,004,189.66**.



ING. JOSÉ DIÉGUEZ

Director de Planificación y Desarrollo

