

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS  
PERIODO JULIO - SEPTIEMBRE 2020**

**OCTUBRE 2020**

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS PERÍODO JULIO - SEPTIEMBRE 2020

| No.  | PROYECTOS  |
|--|--|
| 1  | <p><b>Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco, (CAF).</b> Este proyecto es de tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 64 viviendas de bajo costo de 40m2 de construcción, bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de lavado y los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde. Está ubicado en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco. La población objetivo son 64 familias de ingresos bajos que por su condición económica requieren de una especial atención, y también aquellas familias que habitan en zonas vulnerables y pudieran ser afectadas por fenómenos naturales, y por tanto necesitan ser reubicadas. En este proyecto intervienen el INVI, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las Empresas que ejecutarán la obra como contratistas. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b>, y cuenta con un avance físico de 70.00%</p>                         |
| <p><b>FALTA... Instalar plafón en baño + Electrificación exterior + 2da. Mano de Pintura Interior + Corrección det. de terminación en apartamentos + Construcción calle de acceso y parqueo + Prueba de agua y eléctrica + Terminar Const. Verja perimetral + Construcción de área verde + Equipo de bombeo cisterna + Terminar const. de acera peatonales y acceso a los edificios + Terminar Áreas recreativas [cancha y parque] + Interconexión eléctrica y de agua potable + Pintura Exterior.</b></p>   |  |
| 2  | <p><b>Construcción de 112 Viviendas en el Municipio Miches, Provincia El Seibo, (CAF).</b> Este proyecto es de tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 112 viviendas de bajo costo de 40m2 de construcción, bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de lavado y los servicios básicos de infraestructura, que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde. Está localizado en el municipio Miches, provincia El Seibo, en la región Yuma. La población objetivo son 112 familias de ingresos bajos que, por su condición económica, requieren de una especial atención, y también aquellas familias que habitan en zonas vulnerables y pudieran ser afectadas por fenómenos naturales, y por tanto necesitan ser reubicadas. En este proyecto intervienen el INVI, La Corporación Andina de Fomento (CAF) y las empresas que ejecutarán la obra como contratista. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b>, y cuenta con un avance físico de 100.00%</p> |
| <p align="center"><b>PROYECTO TERMINADO Y ENTREGADO POR LA INSTITUCION.</b></p>  |  |
| 3  | <p><b>Construcción de 96 Viviendas en el Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor, (CAF).</b> Este proyecto es de tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 96 viviendas de bajo costo de 40m2 de construcción, bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de lavado y los servicios básicos de infraestructura, que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde. Está ubicado en el municipio Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor. La población objetivo son 96 familias de ingresos bajos que, por su condición económica, requieren de una especial atención, y también aquellas familias que habitan en zonas vulnerables y pudieran ser afectadas por fenómenos naturales, y por tanto necesitan ser reubicadas. En este proyecto intervienen el INVI, La Corporación Andina de Fomento (CAF) y las Empresas que ejecutaran la obra como contratista. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b>, y cuenta con un avance físico de 68.00%.</p>  |
| <p><b>FALTA... Instalar bomba pozo tubular + Const. acera peatonal y acceso a los edificios + Terminar Electrificación exterior + Equipo de bombeo cisterna + Const. De área verdes + Const. Verja perimetral + Const. Áreas recreativas + Construcción calle de acceso y parqueo + Prueba de agua y eléctrica + Corrección terminaciones en los apartamentos + Hierro balcones y escalera + Falta 2da. Mano Pintura + Instalar plafón en baño. Se realizó calicata y visita de la Div. De Mensura para rechequeo de volumen de relleno en proyecto, y se indicarán puntos para inicio de la verja perimetral. OBRA INTERVENIDA POR EL INVI PARA SU TERMINACION en agosto 2020</b></p> |  |
| 4  | <p><b>Construcción de 96 Viviendas en la Comunidad de Aguayo, Provincia Duarte, (CAF).</b> Este proyecto es de tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 96 viviendas de bajo costo de 40m2 de construcción, bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de lavado y los servicios básicos de infraestructura, que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde. Está localizado en la comunidad Aguayo, provincia Duarte, en la Región Cibao Nordeste. La población objetivo son 96 familias de ingresos bajos que, por su condición económica, requieren de una especial atención, y también aquellas familias que habitan en zonas vulnerables y pudieran ser afectadas por fenómenos naturales, y por tanto necesitan ser reubicadas. En este proyecto intervienen el INVI, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las Empresas que ejecutarán. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b>, y cuenta con un avance físico de 100.00%.</p>                   |





| PROYECTO TERMINADO Y ENTREGADO POR LA INSTITUCION.  |   |
|---|---|
| 5   | <p><b>Construcción de 96 Viviendas en Distrito Municipal Angelina, Provincia Sánchez Ramírez, (CAF).</b> Este proyecto es de tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 96 viviendas de bajo costo de 40m2 de construcción, bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de lavado y los servicios básicos de infraestructura, que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde. Localizado en el Distrito Municipal Angelina, Provincia Sánchez Ramírez, en la Región Cibao Sur. La población objetivo son 96 familias de ingresos bajos que, por su condición económica, requieren de una especial atención, y también aquellas familias que habitan en zonas vulnerables y pudieran ser afectadas por fenómenos naturales, y por tanto necesitan ser reubicadas. En este proyecto intervienen el INVI, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las Empresas que ejecutarán la obra como contratistas. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b>, y cuenta con un avance físico de 98.00%.</p> |
| Pendientes correcciones de instalaciones sanitarias y otras terminaciones   |   |
| 6   | <p><b>Construcción de 96 Viviendas en el Municipio Barahona, Provincia Barahona, (CAF).</b> Este proyecto es de tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 96 viviendas de bajo costo de 40m2 de construcción, bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de lavado y los servicios básicos de infraestructura, que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde. Localizado en el Municipio Barahona, Provincia Barahona, en la Región Cibao Sur. La población objetivo son 96 familias de ingresos bajos que, por su condición económica, requieren de una especial atención, y también aquellas familias que habitan en zonas vulnerables y pudieran ser afectadas por fenómenos naturales, y por tanto necesitan ser reubicadas. En este proyecto intervienen el INVI, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las Empresas que ejecutarán la obra como contratistas. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b>, y cuenta con un avance físico de 82.00%.</p>                              |
| Falta suministro de agua potable, regular energía eléctrica y otras terminaciones.  |   |
| 7   | <p><b>Construcción de 64 Viviendas en la provincia San Cristóbal, (CAF).</b> Este proyecto es de tipología Capital Fijo. Consiste en la construcción de 64 viviendas de bajo costo de 40m2 de construcción, bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de lavado y los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde. Localizado en la Provincia San Cristóbal. La población objetivo son 64 familias de ingresos bajos que, por su condición económica, requieren de una especial atención, y también aquellas familias que habitan en zonas vulnerables y pudieran ser afectadas por fenómenos naturales, y por tanto necesitan ser reubicadas. En este proyecto intervienen el INVI, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y las Empresas que ejecutarán la obra como contratistas. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b>, y cuenta con un avance físico de 100.00%.</p>  |
| PROYECTO TERMINADO Y ENTREGADO POR LA INSTITUCION.  |   |
| 8   | <p><b>Construcción de 2edificios de 3 niveles y 6 apartamentos Provincia Espaillat.</b> Este proyecto consiste en la construcción de 6 viviendas tipo apartamentos de 56 m2, tipo I con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos y peatonales. La población objetivo son 6 familias de ingresos bajos residentes en esta localidad. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b>, y cuenta con un avance físico de 59.00%</p>   |
| Actualmente se está completando andamios para empezar pañete exterior, terminando de colocar cajas eléctricas, trabajando plomería. Se realizó limpieza exterior para marcar parqueos y aceras. Acondicionando techo para trabajar impermeabilizante. |   |
| 9   | <p><b>Construcción de 30 Viviendas Unifamiliares en la Provincia La Vega.</b> Este proyecto consiste en la construcción de 30 viviendas unifamiliares de 38M2, con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos y peatonales. Está ubicado en la Provincia La Vega. La población objetivo son familias de ingresos bajos residentes en esta localidad. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b>, y cuenta con un avance físico de 100.00%.</p>  |
| PROYECTO TERMINADO Y ENTREGADO POR LA INSTITUCION.  |   |





|   |  |
|---|--|
| 10  | <b>Construcción de 20 Viviendas Unifamiliares en Loma Atravesada, Provincia Samaná.</b> Este proyecto consiste en la construcción de 20 viviendas unifamiliares de 44M2 con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos y peatonales. Está ubicado en la Provincia Samaná. La población objetivo son familias de ingresos bajos residentes en esta localidad. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$485,167.82</b> , y cuenta con un avance físico de 100.00%.  |
| <b>PROYECTO TERMINADO Y ENTREGADO POR LA INSTITUCION.</b>   |  |
| 11  | <b>Construcción de 44 Viviendas Unifamiliares en La Guásima, Provincia Samaná.</b> Este proyecto consiste en la construcción de 44 BMZ de 38M2 con los servicios básicos que incluyen tuberías eléctricas y sanitarias, reactor y cisterna. Está ubicado en la Provincia Samaná. La población objetivo son familia de ingresos bajos residentes es esta localidad. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b> , y cuenta con un avance físico de 85.00% en viviendas. Este proyecto incluye la construcción de una Capilla, la cual tiene un 15.00.% de avance físico.   |
| <b>Viviendas entregadas por la institución; pendiente abastecimiento de agua potable, suministro de media tensión para energía eléctrica, calzadas exteriores, instalación de material de filtro del reactor.</b> |  |
| 12  | <b>Lote 1, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias Monte Plata y San Pedro de Macorís.</b> Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución, consiste en la construcción de 22 viviendas de 44 m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas. Están localizadas en las provincias Monte Plata y San Pedro de Macorís. Dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el período julio – septiembre fue de <b>RD\$0.00</b> , y cuenta con un avance físico de 84.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 35.00% en los mejoramientos.   |
| 13  | <b>Lote 2, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias San Pedro de Macorís y Hato Mayor.</b> Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución, consiste en la construcción de 22 viviendas de 44 m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas. Están localizadas en las provincias San Pedro de Macorís Y Hato Mayor. Dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades La inversión ejecutada en el período julio - septiembre de <b>RD\$0.00</b> , y cuenta con un avance físico de 60.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 15% en los mejoramientos.   |
| 14  | <b>Lote 3, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias Hato Mayor Puerto Plata y el Seibo.</b> Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución, consiste en la construcción de 22 viviendas de 44 m2 y un mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 de viviendas, localizadas en las provincias de Hato Mayor, Puerto plata y el Seibo. Dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b> , y cuenta con un avance físico de 76.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 4% en los mejoramientos.  |
| 15  | <b>Lote 4, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias Santiago, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Duarte, Valverde y Montecristi.</b> Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución; consiste en la construcción de 22 viviendas de 44 m2 y mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas, localizadas en las provincias de Santiago, Santiago Rodríguez, y Puerto Plata. El proyecto está dirigido a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b> , y cuenta con un avance físico de 100.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 100.00% en los mejoramientos. |
| <b>PROYECTO TERMINADO Y ENTREGADO POR LA INSTITUCION.</b>   |  |
| 16  | <b>Lote 5, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias Puerto Plata y Santiago.</b> Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución; consiste en la construcción de 22 viviendas de 44 m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 de viviendas, localizadas en las provincias de Puerto Plata y Santiago. Estas viviendas están dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el período julio – septiembre fue de <b>RD\$0.00</b> , y cuenta con un avance físico de 100. 00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 97 % en los mejoramientos.   |
| <b>PROYECTO TERMINADO Y ENTREGADO POR LA INSTITUCION.</b>   |  |




|    |  |
|----|--|
| 17 | <b>Lote 6, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias Sánchez Ramírez, Duarte y Puerto Plata.</b> Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución; consiste en la construcción de 22 viviendas de 44 m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas, localizadas en las provincias de Sánchez Ramírez, Duarte y Puerto Plata. Las viviendas están dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el periodo julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b> , y cuenta con un avance físico de 77.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 17% en los mejoramientos.   |
| 18 | <b>Lote 7, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias Duarte y Espaillat.</b> Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución; consiste en la construcción de 22 viviendas de 44 m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas, localizadas en la provincia Espaillat. Las viviendas están dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el periodo julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b> , y cuenta con un avance físico de 50.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 0% en los mejoramientos.  |
| 19 | <b>Lote 8, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en la Provincia Santo Domingo.</b> Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución; consiste en la construcción de 22 viviendas de 44 m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas, localizadas en el Gran Santo Domingo. Las viviendas están dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esa localidad. La inversión ejecutada en el periodo julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b> , y cuenta con un avance físico de 50.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 4 % en los mejoramientos.  |
| 20 | <b>Lote 9, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias La Vega, María Trinidad Sánchez y Monseñor Nouel.</b> Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución, consiste en la construcción de 22 viviendas de 44 m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas, localizadas en las provincias la Vega, María Trinidad Sánchez y Monseñor Nouel. Las viviendas están dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b> , y cuenta con un avance físico de 51.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 9% en los mejoramientos.   |
| 21 | <b>Lote 10, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias Samaná y Espaillat.</b> Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución; consiste en la construcción de 22 viviendas de 44 m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas, localizadas en las provincia Samaná y Espaillat. Las viviendas están dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el periodo julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b> , y cuenta con un avance físico de 59.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 29.00% en los mejoramientos.   |
| 22 | <b>Lote 11, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias Azua y San Cristóbal.</b> Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución; consiste en la construcción de 22 viviendas de 44 m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas, localizadas en las provincias Azua y San Cristóbal. Las viviendas están dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el periodo julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b> , y cuenta con un avance físico de 66.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 5.00% en los mejoramientos.   |
| 23 | <b>Lote 12, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en las Provincias Santo Domingo, Azua, Barahona, Independencia, San Juan y Elías Piña.</b> Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución; consiste en la construcción de 22 viviendas de 44 m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas, localizadas en las provincias Santo Domingo, Azua, Barahona, Independencia, San Juan de la Maguana y Elías Piña. Las viviendas están dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b> , y cuenta con un avance físico de 50.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 0.00% en los mejoramientos. |



|  |   |
|--|---|
| 24   | <b>Lote 13, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en la Provincia Santo Domingo.</b> Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución; consiste en la construcción de 22 viviendas de 44m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas, localizadas en Santo Domingo. Las viviendas están dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esa localidad. La inversión ejecutada en el periodo julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b> , y cuenta con un avance físico de 36.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 18.00% en los mejoramientos.  |
| 25   | <b>Lote 14, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en la Provincia Santo Domingo.</b> Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución; consiste en la construcción de 22 viviendas de 44 m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 de viviendas, localizadas en Santo Domingo. Las viviendas están dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esa localidad. La inversión ejecutada en el periodo julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b> , y cuenta con un avance físico de 50.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 14.00% en los mejoramientos.  |
| 26   | <b>Lote 15, Construcción de 100 Viviendas Unifamiliares en la Provincia Santo Domingo, Independencia y Elías Piña.</b> Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución; consiste en la construcción de 22 viviendas de 44m2 y el mejoramiento de 78 viviendas, para un total de 100 viviendas, localizadas en las provincias Santo Domingo, Independencia y Elías Piña. Dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, residentes en esas localidades. La inversión ejecutada en el periodo julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b> , y cuenta con un avance físico de 100.00% en la construcción de las viviendas nuevas y un 14.00% en los mejoramientos. |
| 27   | <b>Construcción de 80 Viviendas en la Provincia Santiago Rodríguez.</b> Este proyecto es de tipología capital fijo. Consiste en la construcción de 80 apartamentos, de 65 m2 dotados de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos, que no poseen vivienda propia, residentes en el municipio Santiago Rodríguez, provincia Santiago Rodríguez. La inversión ejecutada en el periodo julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b> , y cuenta con un avance físico de 57.80%.  |
| Trabajan pañete exterior en Bloques #9, #10, #11, #12 y #13. También trabajan en pañete interior con Estuco en el Bloque #13. Bloque #1-13 (Todos los apartamentos vaciados hasta el 4to. nivel). Cisterna terminada, falta equipo de bombeo. Se instaló la bomba sumergible en el pozo tubular. |   |
| 28   | <b>Este proyecto se ejecuta en Guate, provincia Puerto Plata. Construcción de 10 viviendas.</b> La inversión ejecutada en el periodo julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b> , y cuenta con avance físico de 100.00%  |
| <b>PROYECTO TERMINADO Y ENTREGADO POR LA INSTITUCION</b>   |   |
| 29   | <b>Este proyecto se ejecuta en Rio Grande, provincia Puerto Plata. Construcción de 20 viviendas de 44 M2.</b> La inversión ejecutada en el periodo julio - septiembre fue de <b>RD\$1,162,193.88</b> , y cuenta con un avance físico de 100.00%.  |
| <b>PROYECTO TERMINADO Y ENTREGADO POR LA INSTITUCION</b>   |   |
| 30   | <b>Construcción de 100 viviendas en la provincia Puerto Plata.</b> Este proyecto es de tipología capital fijo. Consiste en la construcción de 100 apartamentos, de 65 m2 dotados de los servicios básicos e infraestructura, dirigidas a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos, que no poseen vivienda propia, y son residentes en la localidad. La inversión ejecutada en el periodo julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b> , y cuenta con un avance físico de 4.00%.  |
| 31   | <b>Construcción de 42 apartamento de 65 m2 y sus servicios en Villa Esperanza, Las Matas de Santa Cruz, en la provincia Montecristi.</b> La inversión ejecutada en el periodo julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b> . Y cuenta con un avance físico de 55.00%   |
| Todos los apartamentos vaciados y pañetados (42 aptos.). Fino de techo terminado. Se trabaja en la construcción de la verja de malla ciclónica entre la planta de CODAL y el proyecto.   |   |



|   |   |
|---|---|
|   | <p><b>Este proyecto consiste en la ejecución de 80 viviendas, el cual se construye en dos localidades en la provincia San Pedro de Macorís.</b></p> <p><b>1- Construcción de 40 viviendas en Los Llanos, provincia San Pedro de Macorís:</b> Este proyecto es de tipología capital fijo. Consiste en la construcción de 40 apartamentos de 65 m2, dotados de los servicios básicos e infraestructura, dirigidos a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos, que no poseen vivienda propia, residentes en el municipio Los Llanos, provincia San Pedro de Macorís. Cuenta con un avance físico de 30.00%.</p> <p><b>2- Construcción de 40 viviendas en el municipio Ramón Santana, Provincia San Pedro de Macorís.</b> Este proyecto es de tipología capital fijo. Consiste en la construcción de 42 apartamentos de 65 m2, dotados de los servicios básicos e infraestructura, dirigidos a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia, y son residentes en el municipio Ramón Santana, provincia San Pedro de Macorís. Este proyecto cuenta con un avance físico de 26.00%.</p> <p>Entre ambos proyectos, la inversión ejecutada en el período julio – septiembre fue de <b>RD\$0.00</b>.</p> |
| 33  | <p><b>Construcción de 80 Viviendas en la provincia San Cristóbal.</b> Este proyecto es de tipología capital fijo. Consiste en la construcción de 80 apartamentos de 65 m2, dotados de los servicios básicos e infraestructura, dirigidos a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia, y son residentes en el municipio de San Cristóbal, provincia San Cristóbal. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b>, y cuenta con un avance físico de 3.80%.</p>  |
| Trabajaban en relleno y compactación.   |   |
| 34  | <p><b>Construcción de 80 Viviendas Santo Domingo Norte, Provincia Santos Domingo.</b> Este proyecto es de tipología capital fijo. Consiste en la construcción de 80 apartamentos de 65 m2, dotados de los servicios básicos e infraestructura, dirigidos a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia, y son residentes en Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$4,959,247.90</b>, y cuenta con un avance físico de 41.00%</p>  |
| Seis (6) edificios vaciados. Uno (1) a nivel de platea. Cuatro (4) edificios pañetados en su totalidad.                   |   |
| 35  | <p><b>Construcción de 25 Viviendas Aisladas Unifamiliares en la Provincia Puerto Plata.</b> Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución; consiste en la construcción de 25 viviendas de 38 m2. Las mismas están dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos, y que sean residentes en esa localidad. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b>, y cuenta con un avance físico de 8.00%</p>   |
| Dos viviendas con zapatas vaciadas y bloques BNP colocados  |   |
| 36  | <p><b>Terminación de edificio de 16 apartamentos en el proyecto Invivienda Santo Domingo, en Santo Domingo.</b> Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución; consiste en la terminación de un edificio de 16 apartamentos de 58 m2 cada una. Va dirigido a familias de ingresos bajos. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b>, y cuenta con un avance físico de 95.00%.</p>  |
| <b>PROYECTO ENTREGADO POR LA INSTITUCION; PENDIENTE INTERCONEXION ELECTRICA, HAN REPORTADO PROBLEMAS DE FILTRACIONES.</b> |   |
| 37  | <p><b>Terminación de edificio de 12 apartamentos en el proyecto Invivienda Santiago, en la provincia Santiago.</b> Este proyecto se encuentra en etapa de ejecución; consiste en la terminación de un edificio de 12 apartamentos de 58m2. Va dirigido a familias de ingresos bajos. La inversión ejecutada en el período julio - septiembre fue de <b>RD\$0.00</b>, y cuenta con un avance físico de 95.00%.</p>   |

  
ING. JOSE DIEGUEZ



