



INSTITUTO NACIONAL  
DE LA VIVIENDA

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS  
PERIODO OCTUBRE – DICIEMBRE 2020**

**ENERO 2021**

## INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PERÍODO OCTUBRE – DICIEMBRE 2020

**NOMBRE DEL PROGRAMA:** Construcción y Reconstrucción de Viviendas

El Programa de Construcción y Reconstrucción de Viviendas tiene como objetivo el facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos. Las viviendas construidas bajo este programa van dirigidas a familias de ingresos bajos y mínimos que no poseen vivienda propia, ya que por su condición económica no pueden adquirir una vivienda en el sector privado, y otras que perdieron sus hogares a causa del paso de fenómenos naturales y deben ser reubicadas.

Durante el trimestre octubre-diciembre del año 2020 dentro este programa se terminaron dos (2) viviendas nuevas, beneficiando a igual número de familias, equivalentes a seis (6) personas, y se avanzó en la ejecución de seis (6) proyectos. Además, recibieron pagos tres (3) proyectos terminados en años anteriores; estos proyectos fueron INVI-Villa Gonzalez, Villa Progreso La Colonia, Provincia Pedernales y Villa Progreso El Limón, Provincia Independencia. La inversión ejecutada en el período fue de **\$60,865,942.08**.



**ING. JOSÉ DIÉGUEZ**

Director de Planificación y Desarrollo



## INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PERÍODO OCTUBRE – DICIEMBRE 2020

**NOMBRE DEL PROGRAMA:** Mejoramiento de Viviendas

El Programa de Mejoramiento de Viviendas consiste en el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas, las cuales son intervenidas por componentes, como son: techo, paredes, piso, puertas, ventanas o la ampliación de alguna habitación, así también como la reconstrucción total de la vivienda realizada en el mismo lugar donde se encontraba originalmente, con la finalidad de elevar las condiciones de vida a las familias de ingresos mínimos en el país.

Para el trimestre julio - septiembre del presente año, dentro de este programa fueron reparadas **treinta y ocho (38)** viviendas, y fueron reconstruidas **treinta y tres (33)** unidades, con las cuales se benefician a **setenta y una (71)** familias de ingresos mínimos, equivalentes a **doscientos treinta y cuatro (234)** personas. La inversión total en este período fue de **RD\$7,141,618.82**.



**ING. JOSÉ DIÉGUEZ**  
Director de Planificación y Desarrollo



## INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PERÍODO OCTUBRE – DICIEMBRE 2020

**NOMBRE DEL PROGRAMA:** Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento

Este programa es una modalidad dentro del de Mejoramiento de Viviendas, que consiste en el cambio de piso de tierra por piso de cemento de las viviendas intervenidas. La población objetivo a ser beneficiada mediante este programa es aquella que se encuentra en condiciones de extrema pobreza.

Para el trimestre octubre-diciembre del año 2020, no presentamos avance en la implementación del programa Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento. La inversión ejecutada fue de **RD\$0.00**.



**ING. JOSÉ DIÉGUEZ**  
Director de Planificación y Desarrollo



## INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PERÍODO OCTUBRE – DICIEMBRE 2020

**NOMBRE DEL PROGRAMA:** Unidades de Servicios Sanitarios Instalados

Este programa consiste en el mejoramiento de la vivienda a través de la instalación de unidades de servicio sanitario, para aquellas familias que carecen de este servicio básico. La población objetivo a ser beneficiada es aquella que se encuentra en el segmento población de ingresos mínimos.

Para el trimestre octubre – diciembre del presente año, no presentamos avance en la implementación del programa Unidades de Servicios Sanitarios Instalados. La inversión ejecutada fue de **RD\$0.00**.



**ING. JOSÉ DIÉGUEZ**  
Director de Planificación y Desarrollo



## INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PERÍODO OCTUBRE – DICIEMBRE 2020

**NOMBRE DEL PROGRAMA:** Sustitución de Carbón y Leña por Estufa y Gas

Este programa consiste en el mejoramiento de la vivienda a través de la sustitución de uso de carbón y leña por estufas y tanques de gas propano, facilitando el acceso al uso de este gas como combustible para cocinar. La población objetivo a ser beneficiada con este programa es aquella que se encuentra en condiciones de extrema pobreza.

Para el trimestre octubre – diciembre del presente año, no presentamos avance en la implementación del programa Sustitución de Carbón y Leña por Estufa y Gas. La inversión ejecutada fue de **RD\$0.00**.



**ING. JOSÉ DIÉGUEZ**  
Director de Planificación y Desarrollo

