



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

**LOGROS Y/O SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL 2013 – 2016**

Diciembre 2013

1.- LOGROS Y/O SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016

1.1.- Plan Estratégico Institucional Período 2013 – 2016:

El Plan Estratégico Institucional para el Período 2013 – 2016 correspondiente al Instituto Nacional de la Vivienda fue satisfactoriamente elaborado. Este documento contiene los lineamientos que los responsables de cada área dentro de la institución implementaran como estrategias a seguir con una vigencia de cuatro años.

Este Plan marca las normas y pautas para que la institución alcance las metas y objetivos propuestos. Este plan esta expresado en términos cuantitativo, notorio y temporal. Es cuantitativo porque indica los objetivos numéricos por Líneas Programáticas que rigen al INVI a través de sus Programas, es notorio porque expone las políticas que guían su accionar para lograr los objetivos propuestos y temporal porque define los intervalos de tiempo en que deberán ser cumplidos para que la implementación del Plan sea exitosamente puesto en práctica.

1.2- SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) ha continuado trabajando en la producción de soluciones habitacionales dentro de los Programas de Viviendas Nuevas y Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas. Este último incluye la modalidad de Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento.

Este año dentro del Programa de Viviendas Nuevas se ha seguido ejecutando la "Construcción de Proyectos Integrales de Vivienda de Interés Social" con 36 proyectos, contando con 1,376 viviendas terminadas, 800 en ejecución y 848 programadas para ser iniciadas, sumando unas 3,024 unidades habitacionales tipo apartamentos a nivel nacional, con el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y con una contrapartida del Estado Dominicano.

Así mismo se encuentran en etapa de construcción en diferentes comunidades en zonas rurales del país unas 500 viviendas.

Dentro del Programa de Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas se encuentran en proceso de ejecución unas 7,897 viviendas para ser mejoradas y/o reconstruidas, así como 1,500 para cambiar los pisos de tierra por pisos de cemento en toda la geografía nacional.