



**INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA**

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS  
Y PROYECTOS AÑO 2015**

**Febrero 2016**

# **I.- INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.**

## **1.1.- Programas y Proyectos**

En la Líneas Programáticas del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) la producción de soluciones habitacionales se desarrollan en los Programas de Viviendas Nuevas y Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas. Este último incluye la modalidad de Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento.

En el año 2015 en el Programa de Viviendas Nuevas hemos seguido ejecutando la “Construcción de Proyectos Integrales de Vivienda de Interés Social” con el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y con una contrapartida del Estado Dominicano.

Dentro de los Programas y Proyectos ejecutados por el INVI durante este periodo fue realizada una inversión a nivel nacional de **RD\$1,006,759,274.00** distribuida en la terminación de **1,168** viviendas y la ejecución de 1,120 unidades habitacionales, totalizando unas **2,288** viviendas para igual número de familias, beneficiando directamente a **8,923** personas pertenecientes a los segmentos poblacionales de menores ingresos del país. Además fueron generados unos **18,304** empleos directos e indirectos.

En lo referente al impacto de las políticas transversales, dentro del Programa de Titulación, se encuentran para entrega **259** Certificados de títulos, dentro de los cuales **202** han sido gestionados a través de la Comisión Nacional de Titulación. Así mismo mediante la Ley No.189-11, unos **37** Proyectos Inmobiliarios fueron Calificados como Viviendas de Bajo Costo con **13,542** unidades habitacionales, con una compensación de **RD\$1,735,112,104.11**. Estos Proyectos benefician directamente a **52,814** personas y generan directa e indirectamente a **35,208** empleos.

## 1.2.- Metas Prioritarias Presidenciales Cumplidas.

En cuanto al cumplimiento de las Metas Prioritarias Presidenciales sobre la producción de viviendas en el período Enero-Diciembre 2015 el resultado fue el siguiente:

Viviendas planeadas según Programas: Viviendas Nuevas **2,288**, de estas fueron terminadas **1,168** presentando con un % de avance de **51.05**.

### CUADRO RESUMEN

Programa	Unidades Habitacionales Terminadas	Inversión Realizada en RD\$	Personas Beneficiadas	Empleos Directos e Indirectos Generados
Viviendas Nuevas	1,168	1,006,759,274.00	4,555	9,344
<b>Total</b>	<b>1,168</b>	<b>1,006,759,274.00</b>	<b>4,555</b>	<b>9,344</b>