



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

PRESUPUESTO PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS AÑO 2015

Febrero 2016

1.- INFORME DE PRESUPUESTOS PARA LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS AÑO 2015.

1.1.- Programación de inversión en Programas y Proyectos a Ejecutar durante el año 2015.

No.	Proyectos de Viviendas Nuevas Terminados Obras 1ra Etapa Fase II, CAF-INVI Nombre del Proyecto	Unidades Habitacionales	Fondo General	Crédito Externo	Presupuesto Aprobado Año 2015	Estatus del Proyecto
1	Construcción de 80 Viviendas en el Distrito Municipal Juancho, Provincia Pedernales	80	0.00	12,772,234.27	12,772,234.27	Terminado
2	Construcción de 80 Viviendas en la Comunidad Los Negros, Provincia Azua	80	0.00	12,772,234.27	12,772,234.27	Terminado
3	Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Barahona, Provincia Barahona	80	0.00	12,772,234.27	12,772,234.27	Terminado
4	Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Cabral, Provincia Barahona	64	0.00	10,217,787.42	10,217,787.42	Terminado
5	Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Vengan a Ver, Provincia Independencia	64	0.00	10,217,787.42	10,217,787.42	Terminado
6	Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Postrer Río, Provincia Independencia	64	0.00	10,217,787.42	10,217,787.42	Terminado
7	Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Fantino, Provincia Sánchez Ramírez	80	0.00	12,772,234.27	12,772,234.27	Terminado
8	Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Dajabón, Provincia Dajabón	80	0.00	12,772,234.27	12,772,234.27	Terminado
9	Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Quisqueya, Provincia San Pedro de Macorís	80	0.00	12,772,234.27	12,772,234.27	Terminado
10	Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Gautier, Provincia San Pedro de	64	0.00	10,217,787.42	10,217,787.42	Terminado

	Macorís					
11	Construcción de 80 Viviendas en la Provincia Montecristi	80	0.00	12,772,234.27	12,772,234.27	Terminado
12	Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Monserrat, Provincia Bahoruco	64	0.00	10,217,787.42	10,217,787.42	Terminado
13	Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Neiba, Provincia Bahoruco	80	0.00	12,772,234.27	12,772,234.27	Terminado
14	Construcción de 128 Viviendas en el Sector Caballona la Provincia Santo Domingo	128	0.00	20,435,574.84	20,435,574.84	Terminado
15	Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal	80	0.00	12,772,234.27	12,772,234.27	Terminado
	Sub-Total	1,168	0.00	186,474,620.37	186,474,620.37	
Proyectos En Ejecución						
16	Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco	64	0.00	10,217,787.42	10,217,787.42	En Ejecución
17	Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal El Limón, Provincia Independencia	64	0.00	10,217,787.42	10,217,787.42	En Ejecución
18	Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Mella, Provincia Independencia	64	0.00	20,435,574.84	20,435,574.84	En Ejecución
19	Construcción de 64 viviendas en el Distrito Municipal Las Lomas, Provincia Azua	64	0.00	18,360,086.77	18,360,086.77	En Ejecución
20	Construcción de 112 Viviendas en el Municipio de Nizao, Provincia Peravia	112	0.00	20,116,268.98	20,116,268.98	En Ejecución
21	Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal El Maizal, Provincia Valverde	64	0.00	10,217,787.42	10,217,787.42	En Ejecución
22	Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Clavelina, Provincia Azua	64	0.00	10,217,787.42	10,217,787.42	En Ejecución

23	Construcción de 96 Viviendas en el Municipio Barahona, Provincia Barahona	96	0.00	10,217,787.42	10,217,787.42	En Ejecución
24	Construcción de 64 Viviendas en la Sección la Colonia, Provincia Pedernales	64	0.00	10,217,787.42	10,217,787.42	En Ejecución
25	Construcción de 96 Viviendas en la Comunidad Aguayo, Provincia Duarte	96	0.00	10,217,787.42	10,217,787.42	En Ejecución
26	Construcción de 112 Viviendas en el Municipio de Miches, Provincia el Seibo	112	0.00	10,217,787.42	10,217,787.42	En Ejecución
27	Construcción de 96 Viviendas en el Distrito Municipal Angelina, Provincia Sánchez Ramírez	96	0.00	10,217,787.42	10,217,787.42	En Ejecución
28	Construcción de 96 Viviendas en el Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor	96	0.00	10,217,787.42	10,217,787.42	En Ejecución
29	Construcción de 64 Viviendas en la Comunidad el Duro, Provincia Montecristi	64	0.00	10,217,787.43	10,217,787.43	En Ejecución
	Sub-Total	1,120	0.00	171,307,592.22	171,307,592.22	
	TOTAL GENERAL	2,288	0.00	357,782,212.58	357,782,212.58	



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

PROYECTOS CON FONDOS DEL PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO

No.	Nombre del Proyecto	Unidades Habitacionales	Fondo General	Total
PROYECTOS CON RECURSOS COMPLEMENTARIO DE FONDO GENERAL				
1	Construcción de 80 Viviendas en el Distrito Municipal Juancho, Provincia Pedernales	80	34,065,123.40	34,065,123.40
2	Construcción de 80 Viviendas en la Comunidad Los Negros, Provincia Azua	80	33,073,953.12	33,073,953.12
3	Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Barahona, Provincia Barahona	80	21,854,906.84	21,854,906.84
4	Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Cabral, Provincia Barahona	64	14,447,415.65	14,447,415.65
5	Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Vengan a Ver, Provincia Independencia	64	24,960,934.02	24,960,934.02
6	Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Postrer Río, Provincia Independencia	64	23,457,190.03	23,457,190.03
7	Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Fantino, Provincia Sánchez Ramírez	80	35,397,459.50	35,397,459.50
8	Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Dajabón, Provincia Dajabón	80	32,288,689.77	32,288,689.77
9	Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Quisqueya, Provincia san pedro de Macorís	80	27,510,579.94	27,510,579.94
10	Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Gautier, Provincia San Pedro de Macorís	64	30,902,862.24	30,902,862.24
11	Construcción de 80 Viviendas en la Provincia Montecristi	80	37,692,256.95	37,692,256.95
12	Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Monserrat, Provincia Bahoruco	64	26,177,032.13	26,177,032.13
13	Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Neiba, Provincia Bahoruco	80	44,450,085.54	44,450,085.54
14	Construcción de 128 Viviendas en el Sector Caballona la Provincia Santo Domingo	128	44,042,065.25	44,042,065.25
15	Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Tenares, Provincia Hermanas Mirabal	80	48,678,716.62	48,678,716.62

	Sub-Total	1,168	479,000,000.00	479,000,000.00
PROYECTOS CON RECURSOS COMPLEMENTARIOS EXTERNOS				
16	Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco	64	17,307,247.74	17,307,247.74
17	Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Mella, Provincia Independencia	64	15,402,826.80	15,402,826.80
18	Construcción de 64 viviendas en el Distrito Municipal Las Lomas, Provincia Azua	64	18,499,199.89	18,499,199.89
19	Construcción de 112 Viviendas en el Municipio de Nizao, Provincia Peravia	112	26,241,993.58	26,241,993.58
20	Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal El Maizal, Provincia Valverde	64	15,444,409.90	15,444,409.90
21	Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Clavelina, Provincia Azua	64	15,112,310.30	15,112,310.30
22	Construcción de 96 Viviendas en el Municipio Barahona, Provincia Barahona	96	21,495,952.12	21,495,952.12
23	Construcción de 64 Viviendas en la Sección la Colonia, Provincia Pedernales	64	15,269,192.22	15,269,192.22
24	Construcción de 96 Viviendas en la Comunidad Aguayo, Provincia Duarte	96	22,260,987.17	22,260,987.17
25	Construcción de 112 Viviendas en el Municipio de Miches, Provincia el Seibo	112	26,127,936.52	26,127,936.52
26	Construcción de 96 Viviendas en el Distrito Municipal Angelina, Provincia Sánchez Ramírez	96	24,352,661.55	24,352,661.55
27	Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal El Limón, Provincia Independencia	64	14,717,854.54	14,717,854.54
28	Construcción de 96 Viviendas en el Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor	96	23,144,410.22	23,144,410.22
29	Construcción de 64 Viviendas en la Comunidad el Duro, Provincia Montecristi	64	14,623,026.00	14,623,026.00
Sub-Total		1,120	270,000,000.00	270,000,000.00
Total		2,288	749,000,000.00	749,000,000.00