



INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

**INFORME DE PRESUPUESTO PARA LOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS AÑO 2016**

Abril 2017

1. INFORME DE PRESUPUESTO



PRESUPUESTO AÑO 2016 PROGRAMA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS

PROGRAMA	INICIO	FINAL	PRESUPUESTO AÑO 2016	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Construcción de Viviendas Nuevas	2016	2017	677,680,000.00	100 / 60



PRESUPUESTO AÑO 2016 PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

No.	Código SNIP	Nombre Proyecto	Localización Provincia	Unidades Habitacionales	Inversión Programada en RD\$	Inversión Ejecutada en RD\$
1	13659	Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco	Bahoruco	64	38,155,190.69	21,349,124.50
2	13060	Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Mella, Provincia Independencia	Independencia	64	29,885,876.37	30,408,372.89
3	13712	Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Las Lomas, Provincia Azua	Azua	64	31,772,423.08	32,550,568.62
4	13714	Construcción de 112 Viviendas en el Municipio Nizao, Provincia Peravia	Peravia	112	65,111,373.08	35,769,758.38
5	13663	Construcción de 64 Viviendas en el Distrito	Valverde	64	38,155,190.69	33,433,532.41

		Municipal El Maizal, Provincia Valverde				
6	13664	Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal Clavellina, Provincia Azua	Azua	64	38,155,190.69	32,360,016.75
7	13665	Construcción de 96 Viviendas en el Municipio Barahona, Provincia de Barahona	Barahona	96	61,901,477.34	37,173,420.62
8	13667	Construcción de 64 Viviendas en la Sección La Colonia, Provincia de Pedernales	Pedernales	64	38,155,190.69	24,264,376.28
9	13671	Construcción de 96 Viviendas en la Comunidad Aguayo, Provincia Duarte	Duarte	96	61,901,477.34	41,088,642.86
10	16669	Construcción de 112 Viviendas en el Municipio Miches, Provincia El Seibo	El Seibo	112	73,695,173.02	35,123,417.86
11	13670	Construcción de 96 Viviendas en el Distrito Municipal Angelina, Provincia Sánchez Ramírez	Sánchez Ramírez	96	61,901,477.34	33,436,757.35
12	13716	Construcción de 64 Viviendas en el Distrito Municipal El Limón, Provincia Independencia	Independencia	64	38,833,291.64	27,545,536.63
13	13672	Construcción de 96 Viviendas en el Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor	Hato Mayor	96	61,901,477.34	23,095,898.27
14	13722	Construcción de 64 Viviendas en la Comunidad El Duro, Provincia Montecristi	Montecristi	64	38,155,190.69	30,110,139.40
		TOTAL GENERAL		1,120	677,680,000.00	437,709,562.82



PRESUPUESTO AÑO 2016 PROGRAMA
MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS URBANO Y RURAL

PROGRAMA	INICIO	FINAL	PRESUPUESTO AÑO 2016	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas Urbano y Rural	2016	2017	0.0	100